

Z Á Z N A M Č.2

z jednání k přípravě stavby VODOVOD LESONICKO ze dne 16.5.2018 na VAS a.s., divize Třebíč

Přítomni:

Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku VaK

Mgr. Zbyněk Nejezchleba - starosta obce Lesonice

Ing. Jarmila Kašková, ing. Michal Ondráček, Vladimír Vich - VAS a.s., divize Třebíč

Ing. Lubomír Horák - projektant

Ing. Luděk Kotrba

Předmětem jednání byla koordinace přípravných projekčních prací stavby Vodovod Lesonicko.

1. Aktuální stav přípravy stavby:

- Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení
- Je zahájeno územní řízení, [předpoklad vydání ÚR do konce května](#)
- Projektová dokumentace pro stavební povolení je před dokončením. [Trvá](#)
- Byla podána žádost o dotaci z Kraje Vysočina – Čistá voda 2018 na projektovou dokumentaci ve stupni RDS. [Dotace byla schválena](#)

2. Investorství akce

- Obce Lesonice a Cidlina byly přijaty za členy svazku obcí VaK
- Investorem akce bude svazek obcí VaK

3. Vodojem Šebkovice

- Zpracovaná projektová dokumentace DUR a DSP neřeší rekonstrukci stávajícího vodojemu Šebkovice, který je ve vlastnictví svazku. Vzhledem k jeho technickému stavu se předpokládá potřeba rekonstrukce vodojemu. Projektant předloží do konce dubna svazku nabídku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu. [Byl předložen návrh rekonstrukce, zbývá dořešit způsob sanace akumulčních betonových nádrží. VAS poptá dodavatele sanací na jiných v poslední době opravovaných VDJ. V PD rekce VDJ je nutné řešit odvětrání vodojemu. VAS prověří kamerou přepad a odpad z VDJ. Stávající trafo pro VDJ bylo demontováno, je potřeba v PD počítat s novým trafem. Po upřesnění rozsahu rekce VDJ předloží projektant cenovou nabídku.](#)

4. Vazba na budoucí rozvoj oblastního vodovodu

- Dimenze přivaděče do obce Cidlina bude zvětšena na DN 160. Tato změna bude zpracována do DSP. [Od VDJ Šebkovice po VDJ Babice bude navrženo potrubí TLT DN 160, od VDJ Babice po Cidlinu bude navrženo potrubí PE DN 160.](#)
- Přes obec Cidlina bude veden přivaděč samostatně, napojení obce Cidlina bude až za obcí. Tato změna bude zpracována do DSP. [Projektant předložil z prostorových důvodů návrh jiného řešení: přivaděč bude veden mimo obec Cidlina po polních cestách, VŠ bude umístěna před obcí Cidlina. V projektu Vodovod Lesonicko bude přivaděč ukončen před obcí Cidlina u VŠ.](#)
- Velikost VDJ Babice se nemění, projektant zváží trubní řešení vodojemu. [VDJ Babice bude v územním rozhodnutí umístěn za kapličkou, variantně na původním místě. Bude řešen jako podzemní.](#)

5. Ostatní

- Přivaděč do VDJ Šebkovice je na dvou místech uložen cca 6 m pod stávajícím terénem, v rámci stavby Vodovod Lesonicko se navrhuje v těchto místech upravit trasu přivaděče na standardní hloubku uložení potrubí. [Bude řešeno v PD Rekonstrukce VDJ Šebkovice.](#)
- Napojení ZD: VAS požaduje umístit VŠ na odbočku ze zásobovacího řadu VDJ Babice – Lesonice. VŠ bude s dálkovým přenosem průtoku z vodoměru. Je třeba dořešit jestli úsek od VŠ po VDJ ZD o profilu DN 90 a délce 400 m je veřejný vodovodní řad nebo vodovodní přípojka pro ZD.

6. Termíny

- Projektová dokumentace DSP bude dokončena do 15. 6. 2018 a předložena VAS a.s. k vyjádření. [Dne 28.5.2018 proběhne IGP, na jehož základě bude definitivně dořešeno umístění VDJ Babice a bude dokončena DSP. Termín předložení DSP na VAS: 4.6.2018](#)
- Vydání stavebního povolení se předpokládá v 08/2018 ve vazbě na předpokládané termíny výzev k podání žádostí o dotace. [Trvá](#)
- Příští jednání k projektu Vodovod Lesonicko se uskuteční dne **30. 5. 2018 v 10.00** hod. na svazku obcí VaK.

Zapsal: Ing. Luděk Kotrba